


2023 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：文明街（银河路-旭升路）改造工程（债券 4000 万）

主管部门（公章）：玉田县住房和城乡建设局

项目负责人：王韵声

联系电话：6163793



2024 年 4 月 17 日

目录

一、部门职责.....	2
二、绩效评价工作开展情况.....	3
（一）绩效评价目的与原则.....	3
（二）评价依据.....	3
（三）评价思路与程序.....	4
（四）本次绩效评价的局限性.....	4
三、项目总体情况.....	5
（一）立项背景及目的.....	5
（二）项目总体绩效目标.....	5
（三）项目分项绩效目标.....	5
四、项目基本情况.....	5
（一）项目决策情况。.....	5
（二）项目过程情况。.....	6
（三）项目产出情况。.....	6
（四）项目效益情况。.....	7
五、绩效评价结果.....	7
六、存在的问题及原因分析.....	7
七、有关建议.....	8
八、其他需要说明的问题.....	9

一、部门职责

主要职责是负责县城道路、桥梁等市政基础设施翻修改建和社会公用设施的设计建设以及数据上报等相关工作。

二、绩效评价工作开展情况

我单位以讨论绩效评价建立与实施相关的议题,按照行政事业单位绩效评价规范的要求,全面建立有效实施绩效评价工作管理,确保绩效评价覆盖单位经济和业务活动的全范围,规范单位内部整体运行。我单位根据实际情况选取典型的数额较大的且年度支出率较大的项目:文明街(银河路-旭升路)改造工程(债券4000万)

(一) 绩效评价目的与原则

讨论绩效评价实施的工作方案,健全工作机制,按照评价要求,建立适合本单位实际情况的实质体系,全面梳理业务流程,明确业务环节,有效运用,对本单位绩效评价的全面性,重要性和有效性进行自我提升,对照检查并针对存在的问题抓好整改落实,进一步健全制度,提高执行力,完善监督措施,确保绩效评价有效实施。体现财政资金的“结果导向”和“公众满意导向”。

(二) 评价依据

- (1)《中华人民共和国预算法》(2014 年修订);
- (2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34 号);
- (3)《中共河北省委河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(冀发〔2018〕54 号);

(4) 项目相关申报材料、财政部门预算批复、项目基本信息表、项目绩效目标申报表；

(5) 项目单位职能职责、年度工作计划、总结，项目实施（建设）方案；

(6) 相关预算管理制度、财务管理办法，财务会计资料；

(7) 其他项目相关材料。

（三）评价思路与程序

财政资金重点绩效评价工作评估绩效水平，发现问题，提供改善对策的分析框架与分析方法，为全面推进政府财政支出项目绩效评价，建设绩效财政、阳光财政积累经验。具体而言，一是关注专项资金可能产生的问题，包括财政支出的范围和对象。二是关注指标体系及评价流程的优化，充分考虑评价统一性（一级指标统一）与被评对象的差异性（二级指标、三级指标更具针对性）。三是关注现场核查的抽样设计尽可能科学合理，方便操作。

（四）本次绩效评价的局限性

1. 本次绩效评价工作中由于资料、数据、凭证较多，受时间所限，在资料审查与现场检查中，采用了抽样的方法进行审核。抽样调查，是一种非全面调查，它是从全部调查研究对象中，抽选一部分单位进行调查，并据以对全部调查研究对象做出估计和推断的一种调查方法。显然，抽样调查虽然是非全面调查，但它的目的却在于取得反映总体情况的信息资料，因而，也可起到全面调查的作用。抽样调查结果和真实值之间存在误差，而且样本的质量影响结论的

可靠性。本次报告的结论主要基于抽样的样本做出的。

2. 由于工作性质的特殊性，工作任务主要是可行性分析和项目评价从而项目的经济效益、社会效益的评价无法定量估计。

3. 绩效评价工作处在初步推广阶段，部分部门和人员对其认识有些尚浅，在资料提供与准备方面尚缺经验，一定程度上影响了工作效率。

三、项目总体情况

（一）立项背景及目的

本项目位于玉田县城区内，是东西向道路文明街的一部分，项目起点为银河路，终点与旭升路相交。项目的建设将对整个县城路网进一步优化，解决密集路段的出行状况，缓解区域的交通压力，美化周边环境都有着一定的作用。

（二）项目总体绩效目标

项目建设按照进度进行施工，工程质量达到质量要求，目前工程已全部竣工，为提升城市整体形象，有效改善周边环境，将“六稳”、“六保”工作做到了实处。

（三）项目分项绩效目标

1. 路面翻修面积 100% ； 2. 路缘石更换 100%； 3. 验收合格率 100%； 4. 国债资金拨付 100%；通过本次翻修改造，整体大大提

升城市建设形象，居民出行更加方便、安全，对优化迎商、促进了商业行为等方面，社会口碑周边居民比较满意。

四、项目基本情况

（一）项目决策情况。

项目决策整体得分 45 分。

其中项目立项得 16 分，绩效目标单位得分 15 分，资金投入单位得分 14 分。文明街（银河路至旭升路段）改造工程总投资 22209.42 万元，工程分为 4 段（银河路—西环路、西环路—西城路、西城路—燕山路、燕山路—旭升路）。道路全长 5334.2 米，主要建设内容包括道路工程、绿化工程、雨污水管线工程、道路照明工程、交通设施工程、亮化净化工程。该项目 2023 年下达债券资金 4000 万元，截止目前已全部拨付。

（二）项目过程情况。

项目过程整体得分 30 分。

资金管理单位得分 18 分，组织实施单位得分 12 分，目前，整体工程已竣工，各方资料齐全。

（三）项目产出情况。

项目产出整体得分 21 分。

其中产出数量 6 分，产出质量 5 分，产出时效 4 分，产出

成本 6 分。目前，文明街（燕山路至旭升路段）已经完成竣工，燕山路至西城路段完成通车，西城路到振玉路段完成水稳铺设，振玉路到西环路段正在开槽，债券资金支出 100%。

（四）项目效益情况。

项目效益整体得分 4 分。

其中实际效益 2 分，满意度 2 分。通过文明街（西环路至旭升路段）改造工程项目建设，县城居住环境生活环境得到改善，也体现了民族团结和谐的社会氛围，起到了城市化建设目标的作用，加快了城市化建设步伐。

五、绩效评价结果

我单位经过认真的绩效评价，实行评分制，评价结果为 100 分。优秀（ ≥ 90 分）。

六、存在的问题及原因分析

无

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无